

三陸沿岸道路 復興道路 平成27年01月23日現在 工事状況のお知らせ vol.26

平成27年01月23日現在

## 工事状況のお知らせ vol.26



**東北地方整備局 三陸国道事務所**



写真は豊間根田名部地区です。  
重ダンプも使用して本線内の盛土  
作業を実施しております。



写真は豊間根新田地区です。  
もう1段(約7m)掘削すると、完成  
高さになります。



写真は豊間根トンネルの釜石側入口（豊間根勝山地区）です。  
掘削が270mまで進みました。




写真は石峠地区です。  
移設が必要となる防火水槽の設置  
を実施しております。




写真は津軽石根井沢地区です。  
工事用道路を造成するための掘削  
作業を実施しております。




写真は金浜地区です。  
ボックスカルバートを設置する準備を実施しております。



写真は山田第2トンネルの釜石側入口(大沢地区)です。  
掘削が240mまで進みました。



写真は山田第2トンネルの宮古側入口(豊間根田名部地区)です。掘削が260mまで進みました。



写真は国道45号豊間根橋です。  
杭打ち作業が終了し、その上に仮  
橋を設置しております。



写真は津軽石荷竹地区です。  
2月から掘削作業が始まります。  
よろしく願います。



写真は津軽石馬越地区です。  
掘削及び土砂搬出を実施中です。  
よろしくお願いいたします。



写真は宮古南インターチェンジ<sup>※</sup>付近(金  
浜地区)です。掘削作業の準備中  
です。よろしくお願いいたします。



# ◆工事等一覧表

|   | 工 事 名        | 受 注 者             | 現場責任者  | ダンフラックの番号 | 問合せ先            | 工 事 期 間                     |
|---|--------------|-------------------|--------|-----------|-----------------|-----------------------------|
| ① | 山田第1トンネル工事   | 戸田建設(株) 東北支店      | 菅原、西脇  | 山田宮古道路 1  | 0193<br>77-4504 | 平成26年01月07日 ~ 平成28年02月下旬 予定 |
| ② | 山田第2トンネル工事   | 熊谷組・アイサワ工業・株木建設JV | 藤原、小西  | 山田宮古道路 2  | 0193<br>83-5735 | 平成25年11月26日 ~ 平成28年02月上旬 予定 |
| ③ | 下田名都地区道路改良工事 | 大日本土木(株) 東北支店     | 植村、伊藤  | 山田宮古道路 3  | 0193<br>83-5433 | 平成26年04月02日 ~ 平成27年03月下旬 予定 |
| ④ | 豊間根トンネル工事    | 東急建設(株) 東北支店      | 安野、石澤  | 山田宮古道路 4  | 0193<br>83-5805 | 平成25年12月14日 ~ 平成27年11月中旬 予定 |
| ⑤ | 石神地区道路改良工事   | (株) 藤組 東北営業所      | 植木、竹下  | 山田宮古道路 5  | 0193<br>86-3515 | 平成26年04月02日 ~ 平成27年03月下旬 予定 |
| ⑥ | 石神改良工事       | (株) 植木組 東北支店      | 今川、児玉  | 山田宮古道路 6  | 0193<br>77-4907 | 平成26年06月26日 ~ 平成27年03月下旬 予定 |
| ⑦ | 津軽石地区道路改良工事  | (株) 小澤組           | 佐々木、阿部 | 山田宮古道路 7  | 0193<br>67-9152 | 平成26年10月01日 ~ 平成27年03月下旬 予定 |

※工事期間は、実作業ベースで記載しています。

|   | 工 事 名       | 受 注 者           | 現場責任者  | ダンフラックの番号 | 問合せ先            | 工 事 期 間                      |
|---|-------------|-----------------|--------|-----------|-----------------|------------------------------|
| ⑧ | 津軽石道路工事     | (株) 興村組 東北支店    | 佐藤、高柳  | 山田宮古道路 8  | 0193<br>77-4197 | 平成26年11月01日 ~ 平成28年11月下旬 予定  |
| ⑨ | 根井沢地区改良工事   | 大和小田急建設(株) 東北支店 | 加古、佐藤  | 山田宮古道路 9  | 0193<br>77-5289 | 平成26年08月29日 ~ 平成27年03月下旬 予定  |
| ⑩ | 金浜南地区道路改良工事 | (株) 本間組 東北支店    | 長井、佐々木 | 山田宮古道路 10 | 0193<br>77-4723 | 平成26年07月30日 ~ 平成27年03月下旬 予定  |
| ⑪ | 金浜北地区改良工事   | 大和小田急建設(株) 東北支店 | 飛高、西村  | 山田宮古道路 11 | 0193<br>77-5289 | 平成26年09月20日 ~ 平成27年03月下旬 予定  |
| ⑫ | 豊間根地区道路改良工事 | (株) 本間組 東北支店    | 早川、萩原  | —         | 0193<br>86-2240 | 平成26年04月02日 ~ 平成27年03月下旬 予定  |
| ⑬ | 豊間根川橋下部工工事  | 徳倉建設(株) 東北支店    | 佐野、北折  | —         | 0193<br>86-3330 | 平成25年11月29日 ~ 平成27年01月30日 完成 |
| ⑭ | 山田宮古地区伏拝作業  | 宮古地方森林組合        | 中居     | —         | 0193<br>63-2173 | 平成26年04月21日 ~ 平成27年03月下旬 予定  |



## ☆国道45号の一斉清掃を実施しました！ 山田町船越地区の延長3kmを実施



三陸沿岸道路等(※1)の工事受注業者で構成されます。宮古・下関伊地区の安全連絡協議会会員による道路一斉清掃が、平成27年1月18日(日)に山田町船越地区の国道45号で実施いたしました。山田宮古道路安全連絡協議会(熊谷組・アイサワ工業・株木建設JV 藤原会長)を中心に、47社の約150人が参加し、織笠(おりかさ)大橋から山田南インター入口交差点までの約3km区間で、歩道等に堆積した土砂の撤去や雑草の除去、視線誘導標等の清掃を実施いたしました。

※1…三陸沿岸道路(復興道路)、宮古盛岡横断道路(復興支援道路)、岩手45号復興(国道45号)



道路一斉清掃の様子は、山田町観光協会の公式ブログ「山田とことこ日記」でも情報発信しておりますので、是非ご覧ください！  
URLはこちら → <http://yamada-kankou.sblo.jp/category/3906911-1.html>



## ☆豊間根川橋下部工工事が終了しました。 (施工担当：徳倉建設)



山田町豊間根新田地区で実施していました豊間根川橋下部工工事が終了しました。主な工事内容は、橋の土台となる橋台2基と橋脚1基の整備、護岸工、工事用道路の造成等です。河川内の作業でいろいろと制約があるなかで、関係機関と調整しながら工事を進めてまいりました。



▲現場見学会(津軽石中学校)



女性作業員の山岸さんは、重機作業やダンプ運転も行います。



工事責任者 佐野さん

地元の皆様、関係各位には本当にお世話になりました。厚く御礼申し上げます。最後に、三陸復興道路が無事故・無災害で全面開通される事を心から願います。

昨年の12月から着工してほぼ1年、無事故で完成を向かえることとなりました。昨年は作業開始時から大雪となり、どうなることかと思いましたが、やがて春とともに工事も徐々に進み始めました。工事現場では、大型機械が稼働していたり、高い足場が目立ったのか、毎日のように地元の方に見に来ていただき声援に励まされました。コンクリート打設時には、沿道の皆様にはご迷惑をかけたことと思います。通学時には豊間根小・中学校の先生方と連絡を取り合い、児童・生徒の安全確保もできました。また作業スタッフにも恵まれ、工事見学会やマスコミ取材に協力することができ、地元の方々にもPRできた事がよかったと思います。



大原さん(兵庫県) 佐野さん(愛知県) 山岸さん(愛知県) 北折さん(愛知県)

### ◆他に協力いただいた皆さん

- 仮設工事…丸藤建設(株)、(株)永光重機工業
- 杭打工事…丸井重機建設(株) ○型枠工事…(株)西川建設
- 杭頭処理工事…(株)松田ハリ工業
- 鉄筋工事…大鉄興業(株)、(株)一騎工業
- 足場・支保工事…(有)エウガラサー ○ルー工工事…(有)佐藤ルー
- コンクリート工事ほか…(同)ひょうたんじま、(有)三東
- 交通誘導…(株)セーヴィー、(株)M・K・G

ほか

今後、工事が全面展開していきます。皆様にはご不便をお掛けいたしますが、平成29年度の開通を目標に進めてまいります。工事へのご理解とご協力を何卒お願いいたします。



ご意見・ご感想をお寄せください。

現場見学会の申し込みも待ってるよ！

★チラシのバックナンバーをご希望の方は、下記の電話番号にご連絡ください。

国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 建設監督官 佐々木  
〒027-0029 宮古市藤の川4番1号 TEL0193-71-1745  
ホームページ <http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/index.html>



発行：山田宮古道路安全連絡協議会  
三陸沿岸道路事業促進チーム (PPP山田宮古)  
編集・監修：三陸国道事務所 建設監督官